

RELATÓRIO ANUAL DE DESEMPENHO DE METAS

PLANO DE ACESSIBILIDADE



SENADO INCLUSIVO

2017



Introdução

Este relatório apresenta o resultado da execução do Plano de Acessibilidade do Senado Federal (anexo I), instituído pelo Ato da Diretoria-Geral nº 9 (anexo II), de 2016, em seu primeiro ano - março de 2016 a março de 2017.

O acompanhamento das ações foi realizado pelo Grupo de Trabalho de Monitoramento do Plano, instituído pela Portaria da Diretoria-Geral nº 650, de 2016 (anexo III).

Dadas as características específicas deste tipo de iniciativa, o esforço inicial ou de mobilização, é sempre muito grande, o que provoca, naturalmente, atrasos em suas ações. Temos então que, do conjunto de metas propostas, poucas foram integralmente atingidas. Consigne-se, contudo, que houve avanços em todos os eixos temáticos.

O eixo de infraestrutura, por suas típicas características (necessidade de contratação de projeto, alocação de orçamento, licitação de serviços terceirizados, acompanhamento da execução), foi aquele com maiores dificuldades. Adicione-se a isso o fato amplamente conhecido na casa de que o conjunto de demandas a ela submetidas é sabidamente superior à sua capacidade de execução. Inobstante isso, a maioria das ações foi iniciada e se encontra em andamento.

A renovação do Plano, prevista para este terceiro trimestre, vai, a partir das experiências acumuladas neste primeiro ano, ajustar metas, recursos e prazos para 2017/2018, assim como excluir aquelas ações cujos objetos já não fazem sentido para a estratégia do Senado Federal – SF.



TEMA 1. INFRAESTRUTURA

TEMA 1. INFRAESTRUTURA		
AÇÃO N° 1: REALIZAÇÃO DE ESTUDO PARA VIABILIZAR ACESSO ÀS GALERIAS DO PLENÁRIO DO SENADO FEDERAL		
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Avaliação da necessidade de troca do elevador; Realização de estudos para viabilizar o acesso às Galerias do SF; Aprovação dos estudos no IPHAN.	
OBJETIVOS	Garantir acessibilidade plena dos visitantes aos espaços de visitaç�o do Senado Federal	
UNIDADES ENVOLVIDAS	SINFRA	
RESPONSÁVEIS	SINFRA	
META A SER ALCANÇADA	Apresentaç�o de estudos de viabilidade	
PRAZO	12 meses	
INDICADORES		
NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Estudo realizado	-	Única – ao final do plano
SITUAÇÃO: NI	RISCO: A	
OBSERVAÇÕES	<p>Considerando:</p> <p>a) que o objetivo da aç�o, j� se encontra contemplado no projeto objeto dos contratos n� 163 e n� 164/2016,</p> <p>b) que nenhuma aç�o foi efetivamente iniciada, em rela�o ao estudo,</p> <p>Encaminhamento para o bi�nio 2017/2018: Encerrar presente aç�o do Plano, repassando-a integralmente � SINFRA, para que d� continuidade no �mbito dos referenciados contratos.</p>	
Situa�o: NI – N�o Iniciado; EE – Em execu�o; CD – Concluído; SP – Suspens�o; CL - Cancelado Risco de n�o alcan�ar a meta: A – Alto; M – M�dio; B- Baixo		



TEMA 1. INFRAESTRUTURA		
AÇÃO N° 2: TRANSFORMAÇÃO DA PORTARIA DO ANEXO II EM PORTARIA MODELO PARA ACESSIBILIDADE		
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Rebaixamento do balcão para atender cadeirante; Instalação de aro magnético; Oferecimento de triciclos motorizados.	
OBJETIVOS	Oferecer atendimento adequado aos visitantes com deficiência.	
UNIDADES ENVOLVIDAS	SPSF; NCAS; SINFRA	
RESPONSÁVEIS	SPSF; NCAS; SINFRA	
META A SER ALCANÇADA	a) Elaboração de projeto b) Adaptação da portaria	
PRAZO	a) 6 meses b) 12 meses	
INDICADORES		
NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Projeto elaborado	-	Única – ao final do prazo
Portaria modelo em funcionamento	-	Única – ao final do prazo
SITUAÇÃO: NI	RISCO: A	
OBSERVAÇÕES	<p>Uma vez que o projeto está diretamente ligado ao objeto dos contratos nº 163 e 164/2016, não deverá ser realizado antes da conclusão dos projetos contratados.</p> <p>Encaminhamento para o biênio 2017/2018: O NCAS formalizará e fará gestão junto à SINFRA, para que, quando da execução dos projetos, sejam rigorosamente observadas as requisições relativas à acessibilidade, conforme previsto nas leis 10.048/2000, 10.098/2000, 13.146/2015 e na NBR 9050/2015.</p>	
Situação: NI – Não Iniciado; EE – Em execução; CD – Concluído; SP – Suspensão; CL - Cancelado Risco de não alcançar a meta: A – Alto; M – Médio; B- Baixo		



TEMA 1. INFRAESTRUTURA		
AÇÃO N° 3: IMPLEMENTAÇÃO DE PISO TÁTIL E CORRIMÃOS PARA DEFICIENTES VISUAIS EM ÁREAS DE MAIOR CIRCULAÇÃO NO SENADO FEDERAL		
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Avaliação da necessidade de contratação de empresa para realização do serviço; Seleção dos locais de maior circulação de pessoas a receber instalação de piso tátil e corrimãos; Elaboração e execução de projeto de instalação de piso tátil e corrimãos.	
OBJETIVOS	Tornar os espaços de maior circulação de pessoas acessíveis aos deficientes visuais	
UNIDADES ENVOLVIDAS	SINFRA	
RESPONSÁVEIS	SINFRA	
META A SER ALCANÇADA	Instalação de piso tátil e corrimãos nas áreas selecionadas	
PRAZO	12 meses	
INDICADORES		
NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Piso tátil e corrimãos instalados	-	Única – ao final do prazo
SITUAÇÃO: EE	RISCO: M	
OBSERVAÇÕES	A ação está sendo executada. Foram colocados pisos na calçada externa em frente ao ILB, que passou por obras em 2016. O levantamento para áreas externas foi realizado pela SINFRA e o prazo previsto para conclusão desta ação é outubro de 2019. Encaminhamento para o biênio 2017/2018: Acompanhar a execução.	
Situação: NI – Não Iniciado; EE – Em execução; CD – Concluído; SP – Suspensão; CL - Cancelado Risco de não alcançar a meta: A – Alto; M – Médio; B- Baixo		



TEMA 1. INFRAESTRUTURA		
AÇÃO N° 4: ALOCAÇÃO DA COBEP EM ESPAÇO ACESSÍVEL		
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Realização de estudo para identificação de local adequado; Instalação do setor no local adequado.	
OBJETIVOS	Atender às necessidades da COBEP de forma adequada e compatível com o atendimento de pessoas idosas e com necessidades especiais, especialmente de mobilidade reduzida.	
UNIDADES ENVOLVIDAS	SEGP, DGER, SINFRA, SPATR	
RESPONSÁVEIS	SEGP	
META A SER ALCANÇADA	a) Elaboração de estudo b) Realocação da COBEP	
PRAZO	a) 6 meses b) 12 meses	
INDICADORES		
NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Estudo realizado	-	Única – ao final do prazo
COBEP realocada	-	Única – ao final do prazo
SITUAÇÃO: CD	RISCO: B	
OBSERVAÇÕES	<p>Não foi possível identificar um local apropriado para que se fizesse a permuta com a COBEP, devido à necessidade de manutenção de acessibilidade nos outros setores da SEGP.</p> <p>O atendimento aos servidores aposentados tem sido realizado pelo SEATUS, no térreo do Bloco 10, e a SEGP está realizando ações para que mais assuntos possam ser resolvidos pela intranet, o que diminuirá a quantidade de atendimentos presenciais. Sendo assim, por se haver solucionado a questão de acessibilidade para os atendimentos às pessoas com mobilidade reduzida, a ação pode ser considerada concluída.</p> <p>Encaminhamento para o biênio 2017/2018: Ação concluída.</p>	
Situação: NI – Não Iniciado; EE – Em execução ; CD – Concluído ; SP – Suspensão ; CL - Cancelado Risco de não alcançar a meta: A – Alto ; M – Médio ; B- Baixo		



TEMA 1. INFRAESTRUTURA		
AÇÃO Nº 5: ADAPTAÇÃO DE BANHEIROS PARA OS SERVIDORES COM DEFICIÊNCIA		
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Realização de estudo de viabilidade de adaptação de banheiros em locais de maior circulação (Anexo II, próximo à Biblioteca, Bloco 7, ILB), com pelo menos um banheiro adaptado para pessoas ostomizadas; Reforma de banheiros nas áreas definidas pelo estudo.	
OBJETIVOS	Garantir a utilização adequada de banheiros por pessoas com deficiência	
UNIDADES ENVOLVIDAS	SINFRA	
RESPONSÁVEIS	SINFRA	
META A SER ALCANÇADA	a) Realização de estudo b) Elaboração do TR para contratação da obra	
PRAZO	a) 9 meses b) 15 meses	
INDICADORES		
NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Banheiro adaptado	-	Única – ao final do prazo
SITUAÇÃO: EE	RISCO: B	
OBSERVAÇÕES	Foram adaptados cinco banheiros para pessoas com deficiência, sendo três no Bloco 10 e dois no ILB. O estudo preliminar para construção do banheiro destinado a pessoas ostomizadas foi realizado e a proposta inicial é que ele seja no hall do Auditório Petrônio Portela. A previsão para conclusão das obras é maio de 2018. Encaminhamento para o biênio 2017/2018: Acompanhar a execução.	
Situação : NI – Não Iniciado ; EE – Em execução ; CD – Concluído ; SP – Suspensão ; CL - Cancelado Risco de não alcançar a meta: A – Alto ; M – Médio ; B- Baixo		



TEMA 1. INFRAESTRUTURA		
AÇÃO Nº 6: ADAPTAÇÃO DE BANHEIROS DO BLOCO 7 À NECESSIDADE ESPECIAL DE UM SERVIDOR EM PARTICULAR		
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Realização de estudo de viabilidade de adaptação de um espaço para instalação de uma sala de banho para um servidor com necessidades especiais. Adaptação do banheiro com as características especificadas.	
OBJETIVOS	Garantir a plena aplicação da Lei nº 13.146/2015 para um servidor com necessidades especiais	
UNIDADES ENVOLVIDAS	SINFRA	
RESPONSÁVEIS	SINFRA	
META A SER ALCANÇADA	Adaptação do banheiro	
PRAZO	6 meses	
INDICADORES		
NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Banheiro adaptado	-	Única – ao final do prazo
SITUAÇÃO: CL	RISCO: A	
OBSERVAÇÕES	A ação não foi realizada devido à aposentadoria do servidor e deverá ser retirada do Plano de Acessibilidade. Encaminhamento para o biênio 2017/2018: Retirar a ação do plano de acessibilidade.	
Situação : NI – Não Iniciado ; EE – Em execução ; CD – Concluído ; SP – Suspenso ; CL - Cancelado Risco de não alcançar a meta: A – Alto ; M – Médio ; B- Baixo		



TEMA 1. INFRAESTRUTURA		
AÇÃO N° 7: ACESSIBILIDADE DAS CALÇADAS NO COMPLEXO ARQUITETÔNICO DO SENADO FEDERAL		
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Elaboração de projeto de adequação de espaços externos do Complexo Arquitetônico do Senado Federal às normas de acessibilidade - estudo de rampas, pisos podotáteis, corrimãos; Construção de rampas, piso tátil, corrimãos.	
OBJETIVOS	Facilitar o deslocamento de servidores cadeirantes entre as dependências do Senado Federal	
UNIDADES ENVOLVIDAS	SINFRA	
RESPONSÁVEIS	SINFRA	
META A SER ALCANÇADA	Construção de calçadas adaptadas	
PRAZO	12 meses	
INDICADORES		
NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Calçadas construídas e adaptadas	-	Única – ao final do prazo
SITUAÇÃO: EE	RISCO: M	
OBSERVAÇÕES	<p>A ação foi iniciada, com obras nas calçadas em frente ao ILB e à SECOM. A previsão é que as próximas obras continuem sendo realizadas por etapas e estejam concluídas em janeiro de 2018.</p> <p>Encaminhamento para o biênio 2017/2018: Acompanhar a execução.</p>	
Situação: NI – Não Iniciado; EE – Em execução; CD – Concluído; SP – Suspenso; CL - Cancelado Risco de não alcançar a meta: A – Alto; M – Médio; B- Baixo		



TEMA 1. INFRAESTRUTURA		
AÇÃO N° 8: EXECUÇÃO DE RAMPA NA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO DA ALA FILINTO MÜLLER		
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Realização de projeto executivo para construção da rampa citada; Elaboração de TR para contratação da rampa.	
OBJETIVOS	Permitir a livre circulação de uma pessoa cadeirante que transita entre os diferentes setores da Casa, particularmente entre a guarita da Gráfica e a Ala Filinto Müller.	
UNIDADES ENVOLVIDAS	SINFRA	
RESPONSÁVEIS	SINFRA	
META A SER ALCANÇADA	a) Realização de estudo b) Elaboração do TR	
PRAZO	a) 6 meses b) 12 meses	
INDICADORES		
NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Estudo realizado	-	Única – ao final do prazo
TR elaborado	-	Única – ao final do prazo
SITUAÇÃO: EE	RISCO: M	
OBSERVAÇÕES	O projeto arquitetônico está sendo elaborado. A previsão é que a rampa seja executada até o final de 2018. Encaminhamento para o biênio 2017/2018: Acompanhar a execução.	
Situação: NI – Não Iniciado; EE – Em execução; CD – Concluído; SP – Suspenso ; CL - Cancelado Risco de não alcançar a meta: A – Alto; M – Médio; B- Baixo		



TEMA 1. INFRAESTRUTURA		
AÇÃO N° 9: EXECUÇÃO DE RAMPA ENTRE O ESTACIONAMENTO EM FRENTE AO ILB E O NÍVEL DE ENTRADA DA UNIDADE DE APOIO 1		
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Realização de projeto executivo para construção da rampa citada; Elaboração de TR para contratação da rampa.	
OBJETIVOS	Permitir a livre circulação de pessoa cadeirante que transita pela calçada que passa em frente à Unidade de Apoio 5 (ILB) e a Unidade de Apoio 1 (prédio da SINFRA).	
UNIDADES ENVOLVIDAS	SINFRA	
RESPONSÁVEIS	SINFRA	
META A SER ALCANÇADA	a) Realização do estudo b) Elaboração do TR	
PRAZO	a) 9 meses b) 18 meses	
INDICADORES		
NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Estudo realizado	-	Única – ao final do prazo
TR elaborado	-	Única – ao final do prazo
SITUAÇÃO : EE	RISCO: M	
OBSERVAÇÕES	<p>O projeto arquitetônico foi finalizado pela SINFRA. A previsão é de que o projeto final e o TR estejam prontos até o final de 2017 e a rampa executada até o final de 2018.</p> <p>Encaminhamento para o biênio 2017/2018: Acompanhar a execução.</p>	
Situação : NI – Não Iniciado ; EE – Em execução ; CD – Concluído ; SP – Suspensão ; CL - Cancelado Risco de não alcançar a meta: A – Alto ; M – Médio ; B- Baixo		



TEMA 1. INFRAESTRUTURA		
AÇÃO N° 10: SOLICITAÇÃO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL DO GDF DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SONORA NAS FAIXAS DE PEDESTRES NA VIA N2 NAS IMEDIAÇÕES DAS DEPENDÊNCIAS DO SENADO FEDERAL		
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Solicitação ao órgão competente; Acompanhamento do trâmite da solicitação.	
OBJETIVOS	Garantir a segurança do pedestre com deficiência visual	
UNIDADES ENVOLVIDAS	DGER	
RESPONSÁVEIS	DGER	
META A SER ALCANÇADA	Instalação da sinalização sonora	
PRAZO	6 meses	
INDICADORES		
NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Sinalização instalada	-	Única – ao final do prazo
SITUAÇÃO : EE	RISCO: A	
OBSERVAÇÕES	<p>A Diretoria-Geral encaminhou ofício ao Detran-DF (NUP nº 00100.123066/2016-14), solicitando a instalação de sinalização sonora nas faixas de pedestres na via N2. O Detran informou que não possui material para instalar os sinais sonoros na faixa de pedestres, e que está em processo de licitação para aquisição dos mesmos. O processo será acompanhado pelo NCAS.</p> <p>Encaminhamento para o biênio 2017/2018: Acompanhar junto ao órgão de trânsito do DF.</p>	
Situação : NI – Não Iniciado ; EE – Em execução ; CD – Concluído ; SP – Suspenso ; CL - Cancelado Risco de não alcançar a meta: A – Alto ; M – Médio ; B- Baixo		



TEMA 1. INFRAESTRUTURA		
AÇÃO N° 11: REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE ACESSIBILIDADE ENTRE A ÁREA DE IMPRESSÃO OFFSET E O PISO INTERMEDIÁRIO DA SEGRAF PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA E VISUAL		
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Estudo de viabilidade para melhor atender o setor; Elaboração de TR para execução do projeto.	
OBJETIVOS	Permitir o acesso interno entre os pisos da Gráfica	
UNIDADES ENVOLVIDAS	SINFRA, SEGRAF	
RESPONSÁVEIS	SINFRA	
META A SER ALCANÇADA	a) Realização de estudo b) Elaboração de TR para execução do projeto	
PRAZO	a) 12 meses b) 18 meses	
INDICADORES		
NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Estudo realizado	-	Única – ao final do prazo
TR elaborado	-	Única – ao final do prazo
SITUAÇÃO : SP	RISCO: A	
OBSERVAÇÕES	<p>O estudo de acessibilidade entre a área de impressão OFFSET e o piso intermediário da SEGRAF para pessoas com deficiência física e visual não foi iniciado.</p> <p>Devido a mudanças no processo inicial de reorganização da SEGRAF e à pouca circulação de pessoas com deficiência naquela área, a ação não foi considerada prioritária.</p> <p>Encaminhamento para o biênio 2017/2018: retirar a ação do Plano.</p>	
Situação : NI – Não Iniciado ; EE – Em execução ; CD – Concluído ; SP – Suspensão ; CL - Cancelado Risco de não alcançar a meta: A – Alto ; M – Médio ; B- Baixo		



TEMA 1. INFRAESTRUTURA		
AÇÃO N° 12: CRIAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ACESSIBILIDADE EM CONFORMIDADE COM O ART. 23 DA LEI N° 10.098/2000		
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Solicitação de dotação orçamentária;	
OBJETIVOS	Garantir as reformas e adaptações necessárias à acessibilidade	
UNIDADES ENVOLVIDAS	DGER; SAFIN	
RESPONSÁVEIS	DGER; SAFIN	
META A SER ALCANÇADA	Dotação orçamentária específica	
PRAZO	12 meses	
INDICADORES		
NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Dotação orçamentária estabelecida	-	Única – ao final do prazo
SITUAÇÃO: CD	RISCO: B	
OBSERVAÇÕES	<p>Após análise da SAFIN, foi criado o <i>Plano Orçamentário 000D - Modernização e Adequação da Acessibilidade no Complexo Arquitetônico</i>, dentro da ação já existente no orçamento do Senado Federal 4061 – <i>Processo Legislativo, Fiscalização e Representação Política</i>¹.</p> <p>Além disso, há dotação orçamentária consignada na LOA/2017 em favor do Senado Federal alocada em outros Planos Orçamentários que se destina a ações de acessibilidade, como realização de obras e inserção de closed caption na TV Senado.</p> <p>Encaminhamento para o biênio 2017/2018: Ação concluída.</p>	
Situação: NI – Não Iniciado; EE – Em execução; CD – Concluído; SP – Suspensão; CL - Cancelado Risco de não alcançar a meta: A – Alto; M – Médio; B- Baixo		

¹ Essa medida foi adotada tendo em vista a flexibilidade, “posto que o remanejamento de recursos entre Planos Orçamentários no âmbito da mesma ação orçamentária não constitui abertura de crédito suplementar e é efetivado intra sistemas (SIOP/SIAFI), a qualquer tempo, prescindindo do uso de instrumentos legais (Ato, Decreto ou Lei), nos termos da Portaria SOF nº 08, de 14/02/2017.



TEMA 1. INFRAESTRUTURA		
AÇÃO N° 13: ACESSIBILIDADE NO ESPAÇO DO SERVIDOR		
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Elaboração de estudo para adaptação do espaço com instalação de rampa ou elevador para acesso ao piso superior; Construção ou instalação da solução escolhida.	
OBJETIVOS	Garantir acesso para pessoas com deficiência ao piso superior do Espaço do Servidor.	
UNIDADES ENVOLVIDAS	SINFRA	
RESPONSÁVEIS	SINFRA	
META A SER ALCANÇADA	a) Realização do estudo b) Acesso ao piso superior do Espaço do Servidor para pessoas com deficiência	
PRAZO	a) 6 meses b) 18 meses	
INDICADORES		
NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Rampa construída ou elevador instalado	-	Única – ao final do prazo
SITUAÇÃO : EE	RISCO: M	
OBSERVAÇÕES	<p>O estudo preliminar de viabilidade para acessibilidade ao pavimento superior foi concluído pela SINFRA e a previsão é de que a reforma esteja pronta no segundo semestre de 2018. As obras incluem instalação de elevador, ajustes na escadaria e instalação de piso tátil.</p> <p>Encaminhamento para o biênio 2017/2018: Acompanhar a execução.</p>	
Situação : NI – Não Iniciado ; EE – Em execução ; CD – Concluído ; SP – Suspenso ; CL - Cancelado Risco de não alcançar a meta: A – Alto ; M – Médio ; B- Baixo		



TEMA 2. ACESSO A INFORMAÇÃO**TEMA 2. ACESSO A INFORMAÇÃO****AÇÃO Nº 1: ADOÇÃO DE MEDIDAS DE DESCRIÇÃO DE IMAGENS NOS SÍTIOS E REDES SOCIAIS DO SENADO FEDERAL**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Adoção da #pracegover nas redes sociais do Senado Federal; Avaliação e medição do grau de acessibilidade dos portais do Senado Federal, inclusive com consulta ao público externo; Adoção de mecanismos ou sistemas para descrição de imagens nos sítios do Senado Federal.
-------------------------------	---

OBJETIVOS	Disponibilizar recursos tecnológicos que garantam acesso a informação à pessoa com deficiência em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 9º, III da Lei nº 13.146/2015); Permitir o acesso completo às informações disponíveis nos sítios e redes sociais do Senado Federal a pessoas com deficiência visual.
------------------	---

UNIDADES ENVOLVIDAS	SECOM, PRODASEN, Comitê Gestor de Internet e Intranet e demais unidades responsáveis pela alimentação de conteúdo nos sítios do Senado Federal
----------------------------	--

RESPONSÁVEIS	SECOM, PRODASEN, Comitê Gestor de Internet e Intranet e demais unidades responsáveis pela alimentação de conteúdo nos sítios do Senado Federal
---------------------	--

META A SER ALCANÇADA	a) Realização da avaliação b) Implantação dos sistemas e mecanismos
-----------------------------	--

PRAZO	a) 3 meses b) 12 meses
--------------	---------------------------

INDICADORES

NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Avaliação realizada	-	Única – ao final do prazo
Sistemas e mecanismos implantados	-	Única – ao final do prazo

SITUAÇÃO: NI	RISCO: A
---------------------	----------

OBSERVAÇÕES	A ação não foi iniciada. No caso das redes sociais, a descrição será realizada pelos servidores da SECOM que atuam na área de mídias sociais. Em relação aos sítios do Senado, a gestão e alimentação de conteúdo é realizada de forma descentralizada, havendo servidores de setores diversos com autorização para inserir as informações referentes às suas áreas.
--------------------	--



Por esse motivo, será necessário providenciar um treinamento na área de descrição de imagens e inserção de conteúdo de forma acessível, direcionado aos servidores da SECOM e conteudistas de páginas.

Encaminhamento para o biênio 2017/2018: ampliar a ação para incluir as informações disponibilizadas na Intranet e, assim, atingir também os servidores e colaboradores com deficiência visual; providenciar treinamento para os servidores envolvidos na execução.

Situação : NI – Não Iniciado ; EE – Em execução ; CD – Concluído ; SP – Suspenso ; CL - Cancelado

Risco de não alcançar a meta: A – Alto ; M – Médio ; B- Baixo



TEMA 2. ACESSO A INFORMAÇÃO**AÇÃO Nº 2: GARANTIA DE ACESSIBILIDADE NOS SÍTIOS DE INTERNET E INTRANET E SISTEMAS CORPORATIVOS MANTIDOS PELO SENADO FEDERAL**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Revisão de todos os sítios do Senado Federal quanto à adequação aos padrões de acessibilidade estabelecidos pelo eMAG.
OBJETIVOS	Permitir pleno acesso aos conteúdos disponibilizados pelo Senado Federal às pessoas com deficiência
UNIDADES ENVOLVIDAS	DGERADG; PRODASEN e demais unidades responsáveis por alimentação de conteúdo em sítios e sistemas do Senado Federal
RESPONSÁVEIS	DEGERADG; PRODASEN
META A SER ALCANÇADA	Adaptação dos sítios e sistemas
PRAZO	24 meses

INDICADORES

NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Sítios e sistemas em conformidade com os padrões do eMAG	-	Única – ao final do prazo

SITUAÇÃO: EE	RISCO: M
---------------------	----------

OBSERVAÇÕES	<p>O Comitê Gestor de Internet e Intranet incluiu a barra de acessibilidade na Home Page do Senado Federal e incorporou o complemento VLibras ao portal. Além disso, está realizando o mapeamento dos erros que necessitam ser corrigidos para adequação das páginas ao padrão e-MAG. Até o momento, cerca de 15% das páginas foram analisadas.</p> <p>Após a conclusão da análise, caberá aos setores de desenvolvimento de páginas e aos gestores de conteúdo as correções que se fizerem necessárias.</p> <p>Encaminhamento para o biênio 2017/2018: Acompanhar a execução e providenciar treinamento para os gestores, nos termos acima.</p>
--------------------	--

Situação: NI – Não Iniciado; EE – Em execução; CD – Concluído; SP – Suspensão; CL - Cancelado
 Risco de não alcançar a meta: A – Alto; M – Médio; B- Baixo



TEMA 2. ACESSO A INFORMAÇÃO**AÇÃO Nº 3: MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LEGENDA OCULTA**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Manutenção do contrato de serviço de legenda oculta.
OBJETIVOS	Garantir acessibilidade à programação da TV Senado
UNIDADES ENVOLVIDAS	SECOM (STVSEN e NGCIC)
RESPONSÁVEIS	SECOM (NGCIC; COADTV; COPRTV)
META A SER ALCANÇADA	20 horas por dia da programação da TV Senado com legenda oculta no ano de 2016
PRAZO	Imediato

INDICADORES

NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Programação com legenda oculta	-	Imediata

SITUAÇÃO: CD	RISCO: B
---------------------	----------

OBSERVAÇÕES	<p>O contrato nº 93/2014 para prestação de serviços de legenda oculta para a TV Senado, foi prorrogado até 02/07/2017. Atualmente, a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto – ACERP, presta os serviços por meio do contrato nº 35/2017, com vigência até 18/06/2018.</p> <p>Encaminhamento para o biênio 2017/2018: Ação concluída.</p>
--------------------	--

Situação : NI – Não Iniciado ; EE – Em execução ; CD – Concluído ; SP – Suspensão ; CL - Cancelado
 Risco de não alcançar a meta: A – Alto ; M – Médio ; B- Baixo



TEMA 2. ACESSO A INFORMAÇÃO**AÇÃO Nº 4: REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE PARA OFERTA DE JANELAS DE LIBRAS NA PROGRAMAÇÃO DA TV SENADO**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Realização de estudo de viabilidade de oferta de janela de Libras.
OBJETIVOS	Garantir acessibilidade à programação da TV Senado
UNIDADES ENVOLVIDAS	SECOM (STVSEN)
RESPONSÁVEIS	SECOM (COADTV/STVSEN)
META A SER ALCANÇADA	Realização do estudo
PRAZO	6 meses

INDICADORES

NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Estudo realizado	-	Única – ao final do prazo

SITUAÇÃO: CD	RISCO: B
---------------------	----------

OBSERVAÇÕES	<p>O estudo de viabilidade foi concluído pela TV e o TR para contratação de serviços de interpretação em Libras foi elaborado pelo NCAS, considerando 312 horas anuais de interpretação na programação da TV Senado. Os documentos referentes a esta contratação encontram-se no processo 00200.015229/2017-49.</p> <p>Encaminhamento para o biênio 2017/2018: Acompanhar a execução.</p>
--------------------	---

Situação : NI – Não Iniciado ; EE – Em execução ; CD – Concluído ; SP – Suspenso ; CL - Cancelado
Risco de não alcançar a meta: A – Alto ; M – Médio ; B- Baixo



TEMA 2. ACESSO A INFORMAÇÃO**AÇÃO Nº 5: REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE PARA OFERTA DE AUDIODESCRIÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DA TV SENADO**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Realização de estudo de viabilidade.
OBJETIVOS	Garantir acessibilidade à programação da TV Senado
UNIDADES ENVOLVIDAS	SECOM(STVSEN; COADTV; COTETV; NGCIC)
RESPONSÁVEIS	SECOM
META A SER ALCANÇADA	Realização do estudo
PRAZO	6 meses

INDICADORES

NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Estudo realizado	-	Única – ao final do prazo

SITUAÇÃO : CD	RISCO: B
----------------------	----------

OBSERVAÇÕES	<p>O estudo para inserção de audiodescrição foi concluído e o TR foi elaborado pela TV Senado. O processo para contratação encontra-se registrado no SIGAD sob o NUP 00200.027870/2013-01.</p> <p>Encaminhamento para o biênio 2017/2018: Acompanhar a execução.</p>
--------------------	--

Situação : NI – Não Iniciado ; EE – Em execução ; CD – Concluído ; SP – Suspensão ; CL - Cancelado
 Risco de não alcançar a meta: A – Alto ; M – Médio ; B- Baixo



TEMA 2. ACESSO A INFORMAÇÃO**AÇÃO Nº 6: GARANTIA DE CONTINUIDADE DE PUBLICAÇÃO DE OBRAS EM BRAILLE**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Manutenção e incremento do Serviço de Impressão em Braille (SIB) da SEGRAF
OBJETIVOS	Garantir e ampliar o acesso ao acervo das obras publicadas pelo Senado Federal aos deficientes visuais
UNIDADES ENVOLVIDAS	SEGRAF
RESPONSÁVEIS	SEGRAF
META A SER ALCANÇADA	10 obras publicadas em Braille
PRAZO	12 meses

INDICADORES

NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Obras publicadas em Braille	Quantidade de obras publicadas em Braille	Semestral

SITUAÇÃO : CD	RISCO: B
----------------------	----------

OBSERVAÇÕES	<p>O Serviço de Impressão em Braille (SEIB) tem mantido a publicação de obras no formato Braille, para atendimento de demandas internas e externas. No período de 12 meses, de março de 2016 a março de 2017, publicou 43 obras.</p> <p>Encaminhamento para o biênio 2017/2018: Ação concluída.</p>
--------------------	---

Situação : NI – Não Iniciado ; EE – Em execução ; CD – Concluído ; SP – Suspensão ; CL - Cancelado
 Risco de não alcançar a meta: A – Alto ; M – Médio ; B- Baixo



TEMA 2. ACESSO A INFORMAÇÃO**AÇÃO Nº 7: IMPLANTAÇÃO DO PROJETO “CIDADANIA FALADA” – AUDIOLIVROS**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Seleção de obras; Divulgação para voluntários; Produção; Disponibilização, divulgação externa, monitoramento.
OBJETIVOS	Garantir a oferta de conteúdo legislativo em áudio
UNIDADES ENVOLVIDAS	COEDIT/SEGRAF; SECOM
RESPONSÁVEIS	COEDIT/SEGRAF; SECOM
META A SER ALCANÇADA	Implantação do projeto
PRAZO	12 meses

INDICADORES

NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Projeto implantado	-	Única – ao final do plano

SITUAÇÃO: SP	RISCO: A
---------------------	----------

OBSERVAÇÕES	<p>Quanto ao projeto “Cidadania Falada”, à época do início da vigência do Plano de Acessibilidade, a COEDIT não pôde assumir as tarefas devido a questões internas. Os títulos começaram então a serem gravados na Rádio Senado por voluntários da SECOM e do NCAS. Como o projeto não foi oficializado, não houve continuidade.</p> <p>Encaminhamento para o biênio 2017/2018: Encaminhar a ação à COEDIT a ser executada sob a sua responsabilidade.</p>
--------------------	--

Situação: NI – Não Iniciado; EE – Em execução; CD – Concluído; SP – Suspenso ; CL - Cancelado
Risco de não alcançar a meta: A – Alto; M – Médio; B- Baixo



TEMA 2. ACESSO A INFORMAÇÃO**AÇÃO Nº 8: ESTUDO DE VIABILIDADE PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO EM BRAILLE**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Levantamento das necessidades do serviço em comparação com a economicidade da contratação.
OBJETIVOS	Manter o pleno funcionamento das impressoras em Braille
UNIDADES ENVOLVIDAS	SEGRAF
RESPONSÁVEIS	SEGRAF
META A SER ALCANÇADA	Realização do estudo
PRAZO	6 meses

INDICADORES

NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Estudo realizado	-	Única – ao final do prazo

SITUAÇÃO: EE	RISCO: A
---------------------	----------

OBSERVAÇÕES	<p>Inicialmente, a SEGRAF intencionou realizar a contratação de manutenção de equipamentos de impressão em braille em conjunto com a contratação de manutenção dos equipamentos gráficos de uma maneira geral. A ideia inicial era contratar os serviços para que fossem solicitados de acordo com a necessidade. No entanto, após pesquisa, verificou-se não haver empresas dispostas a prestar os serviços nos moldes de chamada técnica sob demanda. Com isso, outros modelos de contratação estão sendo estudados e a ação continua em execução.</p> <p>Encaminhamento para o biênio 2017/2018: Acompanhar a execução.</p>
--------------------	--

Situação : NI – Não Iniciado ; EE – Em execução ; CD – Concluído ; SP – Suspenso ; CL - Cancelado
 Risco de não alcançar a meta: A – Alto ; M – Médio ; B- Baixo



TEMA 2. ACESSO A INFORMAÇÃO**AÇÃO Nº 9: ESTUDO DE VIABILIDADE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO DE FIGURAS E CARTÕES DIVERSOS EM BRAILLE**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Elaboração de projeto básico e avaliação da viabilidade e necessidade de abertura de processo licitatório para contratação do serviço e compra do equipamento.
OBJETIVOS	Expandir a oferta de material impresso para leitura por deficientes visuais
UNIDADES ENVOLVIDAS	SEGRAF
RESPONSÁVEIS	SEGRAF
META A SER ALCANÇADA	Realização do estudo
PRAZO	6 meses

INDICADORES

NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Estudo realizado	-	Única – ao final do plano

SITUAÇÃO : CD	RISCO: B
----------------------	----------

OBSERVAÇÕES	<p>O estudo de viabilidade foi realizado pela SEGRAF. Em um primeiro momento, a impressão de figuras foi excluída da ação pela inexistência de demanda, uma vez que o Serviço de Impressão em Braille (SEIB) imprime apenas material legislativo que não contém figuras. Após avaliação e estudo, a SEGRAF concluiu não haver neste momento a necessidade de aquisição de novo equipamento para impressão de cartões.</p> <p>Encaminhamento para o biênio 2017/2018: Ação concluída.</p>
--------------------	--

Situação : NI – Não Iniciado ; EE – Em execução ; CD – Concluído ; SP – Suspenso ; CL - Cancelado
 Risco de não alcançar a meta: A – Alto ; M – Médio ; B- Baixo



TEMA 3. MOBILIDADE**TEMA 3. MOBILIDADE****AÇÃO N° 1: MANUTENÇÃO DA RESERVA DE VAGAS NOS ESTACIONAMENTOS DO SENADO FEDERAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Manutenção das vagas de estacionamento conforme o Estatuto do Idoso e a Lei nº 13146/2015.
OBJETIVOS	Assegurar à pessoa com deficiência prioridade e segurança no acesso ao seu local de trabalho
UNIDADES ENVOLVIDAS	SINFRA; SPATR; DGER.
RESPONSÁVEIS	SINFRA e DGER
META A SER ALCANÇADA	Demarcação das vagas privativas
PRAZO	Imediato

INDICADORES

NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
N° de vagas preferenciais implantadas	-	Imediata
SITUAÇÃO : CD	RISCO: M	

OBSERVAÇÕES	<p>O quantitativo de vagas reservadas para pessoas com deficiência e idosos nos estacionamentos do Senado Federal foi considerado suficiente. Não foi detectado nenhum problema com falta de vagas. Os números estão em conformidade com o estabelecido no Código de Obras do DF e no Estatuto do Idoso.</p> <p>Encaminhamento para o biênio 2017/2018: Ação concluída.</p>
--------------------	---

Situação: NI – Não Iniciado; EE – Em execução; CD – Concluído; SP – Suspensão; CL - Cancelado
 Risco de não alcançar a meta: A – Alto; M – Médio; B- Baixo



TEMA 3. MOBILIDADE**AÇÃO Nº 2: RESERVA DE VAGAS ESPECIAIS ROTATIVAS NOS ESTACIONAMENTOS DO SENADO FEDERAL PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA TEMPORÁRIA**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Avaliação de melhor localização e do número de vagas; Destinação e sinalização das vagas de estacionamento.
OBJETIVOS	Garantir acesso facilitado às dependências do Senado Federal aos servidores e visitantes com mobilidade reduzida
UNIDADES ENVOLVIDAS	SINFRA; SPSF
RESPONSÁVEIS	SINFRA
META A SER ALCANÇADA	Destinação das vagas
PRAZO	12 meses

INDICADORES

NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Vagas de estacionamento destinadas	-	Única – ao final do prazo

SITUAÇÃO : CD	RISCO: A
----------------------	----------

OBSERVAÇÕES	<p>O SF emitiu orientação interna no sentido de autorizar que servidoras gestantes utilizem as vagas destinadas ao Programa Carona Solidária, no estacionamento 06. Considerando que o programa será reorganizado, com distribuição de tais vagas nos diversos estacionamentos do SF, o problema estará resolvido, operacionalmente em todo o órgão.</p> <p>Encaminhamento para o biênio 2017/2018: Ação concluída.</p>
--------------------	---

Situação : NI – Não Iniciado ; EE – Em execução ; CD – Concluído ; SP – Suspensão ; CL - Cancelado
Risco de não alcançar a meta: A – Alto ; M – Médio ; B- Baixo



TEMA 3. MOBILIDADE**AÇÃO N° 3: DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERNO PARA OS SERVIDORES COM DEFICIÊNCIA**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Divulgação da medida aos servidores com deficiência; disponibilização de veículos para transporte entre os locais do complexo arquitetônico do Senado Federal.
OBJETIVOS	Garantir ao servidor com deficiência transporte adaptado a sua condição
UNIDADES ENVOLVIDAS	COGER
RESPONSÁVEIS	COGER
META A SER ALCANÇADA	Disponibilização de veículo sob demanda do servidor
PRAZO	Imediato

INDICADORES

NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Transporte oferecido	-	Imediata

SITUAÇÃO : CD	RISCO: B
----------------------	----------

OBSERVAÇÕES	O transporte interno está disponível aos servidores com deficiência, mediante solicitação. Encaminhamento para o biênio 2017/2018: Ação concluída.
--------------------	---

Situação : NI – Não Iniciado ; EE – Em execução ; CD – Concluído ; SP – Suspenso ; CL - Cancelado
Risco de não alcançar a meta: A – Alto ; M – Médio ; B- Baixo



TEMA 3. MOBILIDADE		
AÇÃO Nº 4: SINALIZAÇÃO EM PORTUGUÊS E EM BRAILLE PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DO SENADO FEDERAL		
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Elaboração de projeto de sinalização interna; Instalação da sinalização.	
OBJETIVOS	Facilitar o acesso aos vários setores da Casa, tanto para pessoas com deficiência como para pessoas sem deficiência	
UNIDADES ENVOLVIDAS	SINFRA; SPATR; DGER	
RESPONSÁVEIS	SINFRA; SPATR	
META A SER ALCANÇADA	Instalação de sinalização em áreas prioritárias	
PRAZO	12 meses	
INDICADORES		
NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Sinalização instalada	-	Única – ao final do prazo
SITUAÇÃO : NI	RISCO: A	
OBSERVAÇÕES	<p>O projeto de sinalização será realizado após a execução das obras que se identificarem necessárias através dos objetos dos contratos nº 163 e 164/2016, que tratam sobre acessibilidade e normas de combate e prevenção a incêndios.</p> <p>Encaminhamento para o biênio 2017/2018: considerando o projeto não chegou a ser iniciado, serão feitas gestões mais próximas junto a área responsável, com acompanhamento da execução.</p>	
Situação : NI – Não Iniciado ; EE – Em execução ; CD – Concluído ; SP – Suspensão ; CL - Cancelado Risco de não alcançar a meta: A – Alto ; M – Médio ; B- Baixo		



TEMA 4. GESTÃO DE PESSOAS**TEMA 4. GESTÃO DE PESSOAS****AÇÃO N° 1: ESTABELECIMENTO DE PERCENTUAL PARA SELEÇÃO DE FACILITADORES DE APRENDIZAGEM COM DEFICIÊNCIA**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Revisão da norma de seleção de facilitadores de aprendizagem nos cursos do ILB para incluir critérios favoráveis ao recrutamento de pessoas com deficiência.
-------------------------------	--

OBJETIVOS	Assegurar participação de pessoas com deficiência como facilitadores de aprendizagem nos cursos do ILB
------------------	--

UNIDADES ENVOLVIDAS	ILB
----------------------------	-----

RESPONSÁVEIS	ILB
---------------------	-----

META A SER ALCANÇADA	Revisão da norma
-----------------------------	------------------

PRAZO	Imediato
--------------	----------

INDICADORES

NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Norma revista		Imediata

SITUAÇÃO: NI	RISCO: A
---------------------	----------

OBSERVAÇÕES	A seleção de facilitadores de aprendizagem utiliza o Banco de Talentos, que não faz a distinção de servidores com ou sem deficiência. A proposta da Coordenação de Treinamento é incentivar que os servidores com deficiência se cadastrem no Banco de Talentos, para que o ILB obtenha o levantamento das áreas de conhecimento em que os servidores com deficiência possuem formação e possa planejar ações de capacitação que considerem essas áreas e as necessidades de treinamento interno do Senado.
--------------------	---

	Encaminhamento para o biênio 2017/2018: Acompanhar a implementação da proposta junto ao ILB.
--	--

Situação : NI – Não Iniciado ; EE – Em execução ; CD – Concluído ; SP – Suspensão ; CL - Cancelado
Risco de não alcançar a meta: A – Alto ; M – Médio ; B- Baixo



TEMA 4. GESTÃO DE PESSOAS**AÇÃO N° 2: PREENCHIMENTO DA COTA ESTABELECIDADA NO ATO DA COMISSÃO DIRETORA 11/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS COM DEFICIÊNCIA**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Divulgação do processo seletivo junto às instituições de ensino com ênfase na contratação de pessoas com deficiência e no sítio do programa de estágio do Senado Federal e em outros meios de comunicação do Senado Federal; Sensibilização das áreas demandantes para a importância da contratação de pessoas com deficiência como estagiários.
OBJETIVOS	Preencher a cota estabelecida
UNIDADES ENVOLVIDAS	SGEST/COOPA/SEGP
RESPONSÁVEIS	SGEST/COOPA/SEGP
META A SER ALCANÇADA	Alcance de, no mínimo, 5% de estagiários com deficiência dentro do total de vagas oferecidas para estágio no Senado Federal.
PRAZO	12 meses

INDICADORES

NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Quantidade de estagiários com deficiência	QECD = total de estagiários / total de vagas de estágio	Anual
SITUAÇÃO: CD	RISCO: B	

OBSERVAÇÕES	<p>No início de 2016, apenas 2% das vagas totais estavam ocupadas por estagiários com deficiência. O Serviço de Estágios realizou sensibilização dos supervisores e aumentou a divulgação nas faculdades. Atualmente, no geral, há 480 estagiários, entre os quais 25 são PCDs (5,2%).</p> <p>Encaminhamento para o biênio 2017/2018: Aumentar a meta gradualmente, à razão de 1% ao ano, até atingir o quantitativo de 10% estabelecido no Ato da Comissão Diretora nº 11/2015. Acompanhar a execução.</p>
--------------------	---

Situação : NI – Não Iniciado ; EE – Em execução ; CD – Concluído ; SP – Suspensão ; CL - Cancelado
Risco de não alcançar a meta: A – Alto; M – Médio ; B- Baixo



TEMA 4. GESTÃO DE PESSOAS**AÇÃO Nº 3: PREENCHIMENTO DA COTA ESTABELECIDADA NO ATO DA COMISSÃO DIRETORA Nº 2/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES COM DEFICIÊNCIA**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Divulgação do processo seletivo junto às instituições de ensino com ênfase na contratação de pessoas com deficiência e nos meios de comunicação do Senado Federal; Sensibilização das áreas demandantes para a importância da contratação de pessoas com deficiência como jovens aprendizes.
OBJETIVOS	Preencher a cota estabelecida
UNIDADES ENVOLVIDAS	SGEST/COOPA/SEGP
RESPONSÁVEIS	SGEST/COOPA/SEGP
META A SER ALCANÇADA	Alcance de, no mínimo, 5% de jovens aprendizes com deficiência dentro do total de vagas oferecidas para estágio no Senado Federal.
PRAZO	12 meses

INDICADORES

NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Quantidade de jovens aprendizes com deficiência	QJACD = total de menores aprendizes / total de vagas de aprendizado	Anual

SITUAÇÃO: EE	RISCO: M
---------------------	----------

OBSERVAÇÕES	Entre 95 jovens aprendizes contratados atualmente pelo Senado, há 4 com deficiência (4,21%). Para o ano de 2018, serão solicitados mais jovens com deficiência ao CESAM. Encaminhamento para o biênio 2017/2018: Aumentar a meta gradualmente, à razão de 1% ao ano, até atingir o quantitativo de 10% estabelecido no Ato da Comissão Diretora nº 2/2014. Acompanhar a execução.
--------------------	--

Situação : NI – Não Iniciado ; EE – Em execução ; CD – Concluído ; SP – Suspensão ; CL - Cancelado
Risco de não alcançar a meta: A – Alto ; M – Médio ; B- Baixo



TEMA 4. GESTÃO DE PESSOAS**AÇÃO Nº 4: GARANTIA DE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO AO SERVIDOR COM DEFICIÊNCIA NA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (ART. 9º, VII DA LEI Nº 13.146/2015)**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Atualização do sistema ERGON para conhecimento das deficiências dos servidores; Adaptação do sistema SIGAD para reconhecimento de processos de servidores com deficiência; Adaptação de normas e processos internos para cumprimento da ação.
OBJETIVOS	Garantir atendimento prioritário ao servidor com deficiência na tramitação dos processos administrativos (Art. 9, VII da Lei nº 13.146/2015)
UNIDADES ENVOLVIDAS	DGER; SEGP; SGIDOC
RESPONSÁVEIS	DGER
META A SER ALCANÇADA	Estabelecimento de tramitação prioritária
PRAZO	6 meses

INDICADORES

NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Tramitação prioritária implantada	-	Única – ao final do prazo

SITUAÇÃO : EE	RISCO: B
----------------------	----------

OBSERVAÇÕES	A SGIDOC solicitou à empresa responsável pelo SIGAD a inclusão de funcionalidade tramitação prioritária de processos de servidores com deficiência. Encaminhamento para o biênio 2017/2018: Negociar junto à área gestora do SIGAD prazos de entrega da funcionalidade. Acompanhar a execução.
--------------------	---

Situação: NI – Não Iniciado; EE – Em execução; CD – Concluído; SP – Suspensão; CL - Cancelado
Risco de não alcançar a meta: A – Alto; M – Médio; B- Baixo



TEMA 4. GESTÃO DE PESSOAS**AÇÃO Nº 5: ACESSIBILIDADE DOS DOCUMENTOS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES COM DEFICIÊNCIA VISUAL**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Ajuste do sistema ERGON para gerar os documentos funcionais adaptados às necessidades dos servidores com deficiência visual; Divulgação da funcionalidade disponibilizada
OBJETIVOS	Tornar acessíveis os documentos funcionais aos servidores com deficiência visual
UNIDADES ENVOLVIDAS	PRODASEN, SEGP
RESPONSÁVEIS	SEGP
META A SER ALCANÇADA	100% dos documentos funcionais adaptados aos servidores com deficiência visual
PRAZO	12 meses

INDICADORES

NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Documentos funcionais adaptados	-	Única – ao final do prazo

SITUAÇÃO: CD	RISCO: B
---------------------	----------

OBSERVAÇÕES	Os documentos funcionais dos servidores, que antes eram disponibilizados no Ergon na forma de imagem, foram convertidos para formato texto e podem ser acessados por servidores com deficiência visual. Encaminhamento para o biênio 2017/2018: Ação concluída
--------------------	---

Situação : NI – Não Iniciado ; EE – Em execução ; CD – Concluído ; SP – Suspenso ; CL - Cancelado
Risco de não alcançar a meta: A – Alto ; M – Médio ; B- Baixo



TEMA 4. GESTÃO DE PESSOAS

AÇÃO N° 6: IMPLANTAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE DETERMINADA PELO ATO DA COMISSÃO DIRETORA N°15/2013 QUE INSTITUI A POLÍTICA DE ACESSIBILIDADE DO SENADO FEDERAL

DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Indicação e nomeação dos membros do Grupo de Trabalho.
OBJETIVOS	Assegurar o cumprimento da Política de Acessibilidade do Senado Federal instituída pelo Ato da Comissão Diretora nº 15, de 2013
UNIDADES ENVOLVIDAS	DGER e outras áreas da administração
RESPONSÁVEIS	DGER
META A SER ALCANÇADA	Criação e funcionamento do Grupo de Trabalho
PRAZO	60 dias

INDICADORES

NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Grupo de Trabalho funcionando	-	Única – ao final do maior prazo

SITUAÇÃO: CD	RISCO: B
---------------------	----------

OBSERVAÇÕES	<p>O grupo de trabalho multidisciplinar permanente de acessibilidade foi implantado pela Portaria da Diretoria-Geral nº 650, de 2016, e tem atuado no monitoramento das ações do Plano de Acessibilidade.</p> <p>O grupo, que se reúne regularmente, é composto por representantes do NCAS, da SINFRA, do Prodasen, da SECOM, da SEGP e por três representantes dos servidores com deficiência.</p> <p>Encaminhamento para o biênio 2017/2018: ação concluída.</p>
--------------------	--

Situação : NI – Não Iniciado ; EE – Em execução ; CD – Concluído ; SP – Suspensão ; CL - Cancelado
 Risco de não alcançar a meta: A – Alto ; M – Médio ; B- Baixo



TEMA 4. GESTÃO DE PESSOAS		
AÇÃO N° 7: CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO SERVIDOR COM DEFICIÊNCIA		
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Identificação dos servidores com deficiência, com lotação e tipo de deficiência; Elaboração do programa de acordo com as necessidades, interesses e perfil vocacional dos servidores com deficiência.	
OBJETIVOS	Garantir ao servidor com deficiência condições adequadas para realização do seu trabalho	
UNIDADES ENVOLVIDAS	NCAS; SEMED; SEQVR; SECOM	
RESPONSÁVEIS	NCAS; SEMED; SEQVR; SECOM	
META A SER ALCANÇADA	Elaboração do programa	
PRAZO	12 meses	
INDICADORES		
NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Programa elaborado e em funcionamento	-	Única – ao final do prazo
SITUAÇÃO: EE	RISCO: B	
OBSERVAÇÕES	<p>O SESOQVT e o NCAS estão em fase final de um programa piloto, voltado ao acompanhamento de estagiários com deficiência. Após a conclusão dos atendimentos dos estagiários, será realizada uma avaliação para eventuais ajustes e será iniciado o atendimento dos servidores com deficiência.</p> <p>Encaminhamento para o biênio 2017/2018: acompanhar a execução.</p>	
Situação : NI – Não Iniciado ; EE – Em execução ; CD – Concluído ; SP – Suspensão ; CL - Cancelado Risco de não alcançar a meta: A – Alto ; M – Médio ; B- Baixo		



TEMA 4. GESTÃO DE PESSOAS		
AÇÃO N° 8: ADAPTAÇÃO DOS COLETORES DE PONTO AOS SERVIDORES COM DEFICIÊNCIA VISUAL		
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Contato com a empresa responsável para avaliação da adaptação dos coletores.	
OBJETIVOS	Garantir aos servidores com deficiência visual ciência sobre seu registro de ponto.	
UNIDADES ENVOLVIDAS	SEGP	
RESPONSÁVEIS	SEGP	
META A SER ALCANÇADA	100% dos coletores de ponto com adaptação	
PRAZO	12 meses	
INDICADORES		
NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Coletores adaptados	-	Única – ao final do prazo
SITUAÇÃO: EE	RISCO: M	
OBSERVAÇÕES	<p>A SEGP encaminhou a demanda para a empresa responsável pelo registro de ponto e está aguardando o retorno com as soluções possíveis para indicar a mais adequada ao caso do Senado.</p> <p>Encaminhamento para o biênio 2017/2018: acompanhar a execução.</p>	
Situação: NI – Não Iniciado ; EE – Em execução ; CD – Concluído ; SP – Suspensão ; CL - Cancelado Risco de não alcançar a meta: A – Alto ; M – Médio ; B- Baixo		



TEMA 4. GESTÃO DE PESSOAS**AÇÃO Nº 9: RENOVAÇÃO DO CONTRATO COM A APAE-DF PARA HIGIENIZAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DO SENADO FEDERAL**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Estabelecimento de novo contrato, com prazo de 5 anos.
OBJETIVOS	Garantir a continuidade do serviço prestado por pessoas com deficiência intelectual na Biblioteca do Senado Federal.
UNIDADES ENVOLVIDAS	COBIB/SGIDOC
RESPONSÁVEIS	COBIB/SGIDOC
META A SER ALCANÇADA	Renovação do contrato
PRAZO	Imediato

INDICADORES

NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Contrato firmado	-	Imediata

SITUAÇÃO: CD	RISCO: B
---------------------	----------

OBSERVAÇÕES	O contrato nº 134/2015, firmado com a APAE-DF para higienização de livros da Biblioteca do Senado, foi prorrogado até 08/12/2017. Encaminhamento para o biênio 2017/2018: ação concluída.
--------------------	--

Situação : NI – Não Iniciado ; EE – Em execução ; CD – Concluído ; SP – Suspensão ; CL - Cancelado
Risco de não alcançar a meta: A – Alto ; M – Médio ; B- Baixo



TEMA 4. GESTÃO DE PESSOAS		
AÇÃO Nº 10: CRIAÇÃO DE PLANO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARA O ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Elaboração do plano de capacitação.	
OBJETIVOS	Prestar serviço adequado aos servidores com deficiência	
UNIDADES ENVOLVIDAS	ILB, SEGP	
RESPONSÁVEIS	ILB, SEGP	
META A SER ALCANÇADA	Elaboração do plano.	
PRAZO	12 meses	
INDICADORES		
NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Plano elaborado	-	Única – ao final do prazo
SITUAÇÃO: EE	RISCO: M	
OBSERVAÇÕES	<p>A capacitação de servidores para o atendimento de pessoas com deficiência foi realizada através de cursos, palestras e oficinas.</p> <p>Em maio de 2016, o ILB ofertou uma turma de Libras - Nível Básico aberta a todos os servidores. De setembro a dezembro, ofertou turmas de Libras voltadas aos servidores e estagiários que trabalham no Programa de Visitação. Em dezembro, foram incluídas dentro da programação da Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência quatro palestras sobre atendimento a pessoas com deficiência, abertas a todos os servidores. Em 2017, foi realizada a oficina “Atendimento à pessoa com deficiência visual” para o Programa de Visitação.</p> <p>Encaminhamento para o biênio 2017/2018: esta ação será agregada a ação 6.3. Encerrar acompanhamento.</p>	
Situação : NI – Não Iniciado ; EE – Em execução ; CD – Concluído ; SP – Suspensão ; CL - Cancelado Risco de não alcançar a meta: A – Alto ; M – Médio ; B- Baixo		



TEMA 4. GESTÃO DE PESSOAS**AÇÃO Nº 11: MAPEAMENTO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS NO SENADO FEDERAL**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Levantamento da quantidade, porcentagem, tipo de deficiência, lotação e tipo de vínculo funcional das pessoas com deficiência, bem como do perfil demográfico deste público (idade, sexo, cor, estado civil, escolaridade, etc.).
OBJETIVOS	Realizar diagnóstico da situação dos servidores e colaboradores com deficiência do Senado Federal, de modo a conhecer melhor a realidade e fornecer subsídios para todas as ações posteriores de inclusão e promoção da pessoa com deficiência.
UNIDADES ENVOLVIDAS	NCAS, SEGP, DGER, Prodasen
RESPONSÁVEIS	NCAS, SEGP
META A SER ALCANÇADA	100% do mapeamento realizado
PRAZO	12 meses

INDICADORES

NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Mapeamento realizado	-	Única – ao final do prazo

SITUAÇÃO : CD	RISCO: B
----------------------	----------

OBSERVAÇÕES	<p>A ação foi concluída, através da compilação das informações obtidas no recadastramento anual de servidores e no levantamento realizado junto aos gestores de contratos de terceirização. É necessário acompanhamento e atualização contínua.</p> <p>Encaminhamento para o biênio 2017/2018: ação concluída.</p>
--------------------	--

Situação : NI – Não Iniciado ; EE – Em execução ; CD – Concluído ; SP – Suspenso ; CL - Cancelado
 Risco de não alcançar a meta: A – Alto ; M – Médio ; B- Baixo



TEMA 5. PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES**TEMA 5. PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES**

AÇÃO Nº 1: OBSERVÂNCIA, NOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DO SENADO FEDERAL, DO CUMPRIMENTO, PELAS EMPRESAS CONTRATADAS, DA COTA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PREVISTA NA LEI Nº 8.213/1991

DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Levantamento dos contratos de terceirização em vigor; Exigência de cumprimento, pelas empresas terceirizadas, da cota para pessoas com deficiência.
OBJETIVOS	Garantir igualdade de oportunidade ao trabalho à pessoa com deficiência;
UNIDADES ENVOLVIDAS	DGERADC; SADCON
RESPONSÁVEIS	SADCON
META A SER ALCANÇADA	Cumprimento da cota pelas empresas terceirizadas
PRAZO	Imediato

INDICADORES

NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Cota cumprida	-	Imediata

SITUAÇÃO: CD	RISCO: B
---------------------	----------

OBSERVAÇÕES	<p>Considerando que:</p> <p>a) a exigência legal de cumprimento da cota para pessoas com deficiência deve se dar no âmbito das empresas terceirizadas (e não especificamente no contrato firmado com o Senado);</p> <p>b) incumbe ao Ministério do Trabalho e Emprego a fiscalização do cumprimento da referida cota;</p> <p>c) o Senado, por meio do NGCOT já exige regularmente declaração do cumprimento da cota pelas empresas contratadas;</p> <p>Encaminhamento para o biênio 2017/2018: Ação concluída.</p>
--------------------	--

Situação: NI – Não Iniciado; EE – Em execução; CD – Concluído; SP – Suspensão; CL - Cancelado
Risco de não alcançar a meta: A – Alto; M – Médio; B- Baixo



TEMA 5. PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES**AÇÃO Nº 2. ADAPTAÇÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO ÀS NORMAS DA LEI Nº 8.666/93 ALTERADAS PELA LEI Nº 13.146/2015**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Adequação dos editais de licitação ao novo critério de desempate previsto no inciso V do § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93; Realização de estudo para possível concessão de preferência às empresas que cumpram a reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência; Adequação dos editais de licitação para cumprimento do art. 66-A da Lei nº 8.666/93.	
OBJETIVOS	Cumprir a legislação aplicável e estimular a inclusão de mão de obra de pessoas com deficiência	
UNIDADES ENVOLVIDAS	SADCON; ADVOSF	
RESPONSÁVEIS	SADCON; Comissão de Minutas Padrão	
META A SER ALCANÇADA	a) Previsão em todos os editais de licitação de cláusula de desempate com base no critério no inciso V do § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93; b) Harmonização da preferência entre as empresas que cumpram a reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência e da preferência legal conferida às micro e pequenas empresas; c) Previsão em todos os editais de licitação de cláusula que atenda ao art. 66-A da Lei nº 8.666/93.	
PRAZO	a) 30 dias b) 90 dias, desde que o sistema ComprasNet aceite a inclusão da nova margem c) 30 dias	
INDICADORES		
NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Editais de licitação adaptados	-	Única – ao final do maior prazo
SITUAÇÃO: SP	RISCO: A	
OBSERVAÇÕES	<p>Não é possível fazer as adequações nos editais no momento, tendo em vista que o sistema COMPRASNET, utilizado nos processos licitatórios realizados pelo Senado Federal, ainda não está adaptado às inovações da Lei nº 13.146/2015; além disso, não houve regulamentação que tornasse possível o cumprimento do disposto no art. 66-A da Lei nº 8.666/93.</p> <p>Encaminhamento para o biênio 2017/2018: ação encerrada, por inviabilidade técnica/operacional neste momento.</p>	



Situação : NI – Não Iniciado ; EE – Em execução ; CD – Concluído ; SP – Suspenso ; CL - Cancelado
Risco de não alcançar a meta: A – Alto ; M – Médio ; B- Baixo



TEMA 6. ACESSO A EDUCAÇÃO**TEMA 6. ACESSO A EDUCAÇÃO****AÇÃO Nº 1: REVISÃO DA PARCERIA COM A CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA GARANTIA DE ACESSIBILIDADE NO PROGRAMA DE VISITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Continuidade do contrato de monitores intérpretes de Libras; Reforma dos espaços comuns do Palácio do Congresso Nacional para garantia de acessibilidade; Revisão do Ato Conjunto dos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados nº 5 de 2014; Contratação de serviço especializado de audiodescrição para visitação.	
OBJETIVOS	Garantir critérios de acessibilidade no Programa de Visitação do Congresso Nacional	
UNIDADES ENVOLVIDAS	SECOM; SINFRA; DGER	
RESPONSÁVEIS	SECOM; SINFRA; DGER	
META A SER ALCANÇADA	a) Revisão do Ato Conjunto; b) Realização de reformas necessárias; c) Contratação de serviço de audiodescrição.	
PRAZO	a) 12 meses; b) 24 meses; c) 12 meses.	
INDICADORES		
NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Ato Conjunto revisado	-	Única – ao final do prazo
Reformas realizadas	-	Única – ao final do prazo
Serviço de audiodescrição contratado	-	Única – ao final do prazo
SITUAÇÃO: EE	RISCO: M	
OBSERVAÇÕES	Após reuniões incluindo as equipes de visitação do Senado e da Câmara, optou-se por não alterar o Ato que regulamenta o Programa <i>Visite o Congresso</i> , mas foram realizadas algumas ações relacionadas à acessibilidade: •Garantia do acesso a pessoas com deficiência ao plenário pelo Térreo (garantido em normas internas das duas Casas);	



- Prioridade e rapidez para o conserto dos elevadores com acesso ao Salão Negro, Salão Verde, Chapelaria, Galerias e Salão Azul;
- Funcionamento do elevador de pessoas com deficiência durante os fins de semana;
- Produção de áudios guias em outros idiomas e em português com audiodescrição para os espaços da visita (em fase final de construção);
- Realização de capacitação em Libras para orientação aos visitantes;
- Adequação de texto, a pedido da SEGRAF, para impressão de folheto em braille;
- Criação de horário para atendimento em Libras também aos fins de semana.

Encaminhamento para o biênio 2017/2018: Acompanhar execução.

Situação : NI – Não Iniciado ; EE – Em execução ; CD – Concluído ; SP – Suspenso ; CL - Cancelado
Risco de não alcançar a meta: A – Alto ; M – Médio ; B- Baixo



TEMA 6. ACESSO A EDUCAÇÃO**AÇÃO Nº 2: ADEQUAÇÃO DOS NOVOS CONTEÚDOS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO SENADO FEDERAL AOS PADRÕES DE ACESSIBILIDADE**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Avaliação técnica para inclusão de recursos assistivos nos materiais dos cursos do ILB oferecidos em plataforma computacional; Seleção dos recursos a ser disponibilizados; Implantação dos recursos nos materiais de cursos.
OBJETIVOS	Propiciar acessibilidade aos alunos dos cursos do ILB com deficiência visual e auditiva
UNIDADES ENVOLVIDAS	ILB
RESPONSÁVEIS	ILB
META A SER ALCANÇADA	100% de conteúdos novos acessíveis
PRAZO	6 meses

INDICADORES

NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Conteúdos acessíveis	-	Única – ao final do maior prazo

SITUAÇÃO : EE	RISCO: B
----------------------	----------

OBSERVAÇÕES	Os novos cursos à distância oferecidos pelo ILB estão sendo oferecidos de forma acessível para pessoas com deficiência visual, permitindo que os leitores de tela acessem todo o conteúdo. Os materiais de cursos antigos estão sendo analisados gradualmente. Encaminhamento para o biênio 2017/2018: acompanhar execução.
--------------------	---

Situação : NI – Não Iniciado ; EE – Em execução ; CD – Concluído ; SP – Suspense ; CL - Cancelado
Risco de não alcançar a meta: A – Alto ; M – Médio ; B- Baixo



TEMA 6. ACESSO A EDUCAÇÃO**AÇÃO Nº 3: SENSIBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE INTERNA SOBRE O PLANO DE ACESSIBILIDADE DO SENADO FEDERAL**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES	Elaboração de material explicativo sobre os serviços oferecidos ao servidor com deficiência (adaptação do local de trabalho, direitos, dentre outros); Realização de palestras, eventos, oficinas, vivências; Divulgação do plano nos meios de comunicação do Senado Federal.
OBJETIVOS	Garantir a efetividade do Plano de Acessibilidade
UNIDADES ENVOLVIDAS	NCAS
RESPONSÁVEIS	NCAS
META A SER ALCANÇADA	a) elaboração de cartilha; b) 5 atividades de sensibilização
PRAZO	12 meses

INDICADORES

NOME DO INDICADOR	DESCRIÇÃO	APURAÇÃO
Cartilha elaborada; atividades realizadas	-	Semestral

SITUAÇÃO: CD	RISCO: B
---------------------	----------

OBSERVAÇÕES	Foram realizadas atividades de sensibilização nos seguintes órgãos: a) Secretaria de Infraestrutura (SINFRA), b) Secretaria de Tecnologia da Informação (Prodasen), c) Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) d) Secretaria de Relações Públicas (SRPSF). A Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência ocorreu entre 5 e 9 de dezembro de 2016 e proporcionou atividades e discussões sobre acessibilidade. Encaminhamento para o biênio 2017/2018: ação concluída.
--------------------	--

Situação : NI – Não Iniciado ; EE – Em execução ; CD – Concluído ; SP – Suspenso ; CL - Cancelado
Risco de não alcançar a meta: A – Alto ; M – Médio ; B- Baixo



Considerações finais

Após o primeiro ano de execução do Plano de Acessibilidade, é possível perceber um avanço dentro do Senado Federal nas questões ligadas à inclusão das pessoas com deficiência. Entre as 42 ações inicialmente propostas, 17 foram integralmente cumpridas, 16 estão em execução, uma foi cancelada, 3 suspensas e 5 não foram iniciadas.

O modelo de gestão adotado foi importante para a implementação e monitoramento de todo o trabalho na área de acessibilidade. O acompanhamento realizado pelo Grupo de Trabalho e pelo NCAS permitiu a correta identificação dos atores responsáveis pelas ações em cada área e auxiliou na promoção de maior agilidade na resolução de entraves que poderiam travar o processo. A participação dos servidores com deficiência durante todo o processo manteve o público alvo das ações ciente das atividades e decisões, permitindo-lhe opinar e contribuir a qualquer momento.

Ainda há muito a avançar. Uma vez que o Senado ainda possui diversas barreiras urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações e na informação, atitudinais e tecnológicas, este Plano não se encerra neste primeiro ano. As ações que ainda não foram concluídas ou não foram iniciadas serão acompanhadas e monitoradas pelo NCAS, que atuará no auxílio à resolução dos entraves que fizeram com que as metas não fossem cumpridas dentro do prazo previsto. Sabemos que muitas ações ainda são necessárias para a garantia de acessibilidade e outras serão identificadas no decorrer do tempo, a partir de demandas de servidores e visitantes com deficiência ou mobilidade reduzida.

Por esse motivo, esta ferramenta de planejamento será atualizada a cada ano, prevendo a inclusão de novas ações e a exclusão ou alteração de ações que se mostraram não eficientes ou não realizáveis da forma inicialmente proposta. Assim, teremos sempre um Plano de Acessibilidade atual, com ações sendo executadas para chegarmos cada vez mais próximos ao nosso objetivo principal:



“promover a acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência e garantir a sua participação plena e efetiva no convívio diário com a atividade pública do Senado Federal”.

